

**Note technique sur l'état d'avancement des activités de la Composante
AEPA-PNIR dans la Région de SIKASSO
Au 14 mars 2005**

La composante AEPA PNIR a démarré ses activités de terrain dans la Région de SIKASSO depuis le mois de mars 2003 à travers la mise en place d'un Assistant Technique Régional (ATR) à la Cellule Régionale AEPA/PNIR. Les activités de terrain ont démarré à la même date dans les Cercles de Koutiala, Yorosso, Sikasso et Kadiolo à travers l'intervention d'une ONG locale chargée de l'animation et de l'appui aux communautés rurales pour la préparation et la mise en œuvre des sous-projets (il s'agit de l'ONG MALI-FOLKCENTER). Depuis le 1^{er} Décembre 2004 les activités du Projet ont couvert le Cercle de Bougouni, à travers le recrutement d'une deuxième ONG (GUAMINA). Cette ONG interviendra, également dans les prochaines semaines, dans les Cercles de Kolondiéba et Yanfolila.

**1. Etat d'avancement des activités dans la zone d'intervention de l'ONG Mali-Folkcenter
(Cercles de Koutiala, Yorosso, Sikasso et Kadiolo) :**

- **Nombre de communes touchées : 77** (sur les 81 Communes de la zone) ;
- **Nombre de villages informés et sensibilisés : 584** (60% des villages de la zone) ;
- **Nombre de demandes formulées par les villages sensibilisés : 389** (67% des villages informés/sensibilisés) ;
- **Nombre des demandes pré-sélectionnées par les Communes : 389** (100%) ;
- **Consistance des demandes pré-sélectionnées :**
 - i. Nouveaux forages équipés de PMH : 649 ;
 - ii. Réhabilitation de PMH : 127 ;
 - iii. Réhabilitation de puits traditionnels : 60 ;
 - iv. Réalisation de mini-systèmes d'AES : 56 ;

- **Nombre d'accords de sous-projets signés avec les Communes : 37** (Concernant 211 villages et portant sur la réalisation de 243 nouveaux forages équipés de PMH, de 17 mini-systèmes AES et 2 puits-citernes ;
- **Taux de mobilisation des contributions villageoises et Communales :**
 - i. Montant des contributions attendues (selon les accords de projets signés) : 390.935.700 FCFA (dont le 2/3 représenterait la Contribution des Communes) ;
 - ii. Montant des contributions versées au niveau des Perceptions des Cercles (Source : rapport d'activité de l'ONG Mali-Folkcenter) : **170.953.650 FCFA**, dont 160.355.650 FCFA sont apportés par les Villages et 10.598.000 FCFA sont apportés par les Communes. ***On constate que les villages ont apporté près de 94% du montant versé ce qui dénote la faible capacité des Communes à mobiliser des Contributions sur leur propres budgets.***
- **Programmes engagés et état de réalisation :**
 - i. **Travaux en maîtrise d'ouvrage déléguée à travers l'AGETIER**
22 Communes ont opté pour la maîtrise d'ouvrage déléguée à travers l'AGETIER, pour la réalisation de 116 nouveaux forages et 15-puits-citernes.
Les travaux de réalisation de 44 forages dans les Cercles de Koutiala et Yorosso ont été achevés vers la fin du mois de Février. Les travaux de réalisation de 72 forages dans le Cercle de Kadiolo ont démarré le 14 Février 2005. A la date du 10 mars 2005, **8** forages ont été déjà réalisés. Deux autres DAO sont en préparation et ils seront lancés au cours des prochaines semaines : Il s'agit de 42 forages supplémentaires dans les Cercles de Koutiala et Yorosso et de 15 puits citerne dans les Cercles de Sikasso, Koutiala et Kadiolo.
 - ii. **Travaux en maîtrise d'ouvrage directe à travers les Communes**
20 Communes ont opté pour la réalisation de **148** forages en maîtrise d'ouvrage directe. L'état d'avancement de ce programme se présente comme suit :
 - Des **DAO ont été lancés** au niveau de 19 Communes pour la réalisation de **111** forages ;

- **38 forages ont été déjà réalisés** au niveau de 6 Communes (Koury (C/Yorosso) : 8 Forages, Sincina, Logouana, Songoua et Songo-Doubacouré (C/Koutiala) : 23 Forages, Commune de Sanzana (C/Sikasso) : 7 Forages (sur 11 prévus : les travaux se poursuivent ;
 - Les travaux viennent de démarrer dans les Communes de Gouandji et Diouradougou pour la réalisation d'un programme de 10 Forages ;
 - Les travaux prévus au niveau des autres Communes, dont les contrat sont en cours de passation, démarreront, vraisemblablement au courant des mois d'avril et de mai 2005. Si le paiement des contributions se fait comme normalement, les travaux des 148 forages seront achevés vers la fin du mois de juin 2005.
- **Données spécifiques su l'état d'avancement des activités dans le Cercle de Kadiolo:**
 - i. 83 villages (sur 121) relevant de 7 Communes (sur les 9 Communes) ont été touchés par les activités d'information/ sensibilisation menées par l'ONG. 74 villages ont formulés des demandes à leurs Communes respectives qui les ont validées. Ces demandes portent sur 170 nouveaux forages, 10 réhabilitation de PMH, 10 réhabilitations de Puits, 9 mini-systèmes AES et 15 puits-citernes ;
 - ii. 8 Communes ont signé des accords de projets pour la réalisation de 72 forages équipés de PMH de 04 mini-systèmes d'AES et de 15 Puits-citerne ;
 - iii. Le montant des contributions collectées s'élève à 24.123.000 FCFA sur les 75.062.500 FCFA qui devraient être mobilisés selon les accords de projet signés (soit un taux de mobilisation de près de 33%) ;
 - iv. Le Contrat des travaux pour la réalisation des 72 forages a été signé le 24/09/04 avec l'Entreprise Foraco-Sahel pour un montant global de 240.366.000 FCFA et un délai de 90jours. Le démarrage des travaux a eu lieu le 14 Février 2005 ;
 - v. Le Contrat relatif aux études et au contrôle des travaux des 72 forages et des 15 puits-citerne, attribué au bureau groupement BIRAD/BICD, a été signé le 15/12/04 pour un montant global de 65.880.000 FCFA. L'ingénieur-conseil a démarré ses Prestations vers la fin du mois de Décembre 2005 ;

- vi. Au 10/03/05, 8 forages ont été réalisés sur le programme des 72 forages ;
- vii. Le faible rythme des travaux est imposé par le rythme de versement des Contributions (Afin de s'adapter au rythme des contributions, il a été demandé à l'Entreprise de mobiliser un seul atelier au lieu des 2 ateliers prévus dans le Contrat) ;

2. Etat d'avancement des activités dans la zone d'intervention de l'ONG GUAMINA (Cercles de Bougouni, Kolondiéba et Yanfolila) :

L'ONG GUAMINA, nouvellement recrutée, a démarré ses activités le 01/12/04 dans le Cercle de Bougouni. Les résultats de ses activités au 28/02/05 se présentent comme suit :

- **Nombre de Communes touchées** : 7 (sur 50 Communes des 3 Cercles) ;
- **Nombre de villages informés et sensibilisés** : 94 (sur 846 villages des 3 Cercles) ;
- **Nombre de demandes formulées** : 49
- **Nombre de demandes pré-sélectionnées par les Communes** : 35 ;
- **Consistance des demandes pré-sélectionnées :**
 - i. Nouveaux forages équipés de PMH : 17 ;
 - ii. Réhabilitation de PMH : 8 ;
 - iii. Réhabilitation de puits traditionnels : 11 ;
 - iv. Réalisation de mini-systèmes d'AES : 3 ;
 - v. Latrines de démonstration : 19 ;

Les premiers accords de projet pour les sous-projet retenus sont en cours de préparation.

L'ONG achèvera la phase information/sensibilisation vers la fin du mois de mars 2005 et elle entamera ses activités dans le Cercle de Kolondiéba et Yanfolila.